

T037	1.5	Chladienie a vetranie	Tlaková/vákuová skúška a technologická prestávka systému	Technologická prestávka	T036	FS	21.03.2027	27.03.2027	7	Nie		
T038	1.5	Chladienie a vetranie	Elektro napojenie, regulácia a skúšobná prevádzka VZT/chladienia	Práca	T037	FS	15.04.2027	05.05.2027	21	Nie		
T039	1.7	Vnútorné prostredie	Búracie práce interiéru, demontáž zariadených predmetov a odvoz odpadu	Práca	T010	FS	01.12.2026	31.12.2026	31	Áno		
T040	1.7	Vnútorné prostredie	Murárske úpravy, priečky, podklady a lokálne opravy	Práca	T039	FS	02.01.2027	31.01.2027	30	Áno		
T041	1.7	Vnútorné prostredie	Hrubé rozvody ZTI, elektro, rozvážače a koordinácia profesií	Práca	T040	FS	01.02.2027	20.03.2027	48	Áno		
T042	1.7	Vnútorné prostredie	Technologická prestávka po mokrych procesoch a pred uzatvorením konštrukcií	Technologická prestávka	T041	FS	21.03.2027	10.04.2027	21	Áno		
T043	1.7	Vnútorné prostredie	Hydroizolácie, vyrovnávky podláh a príprava pre obklady	Práca	T042	FS	11.04.2027	10.05.2027	30	Áno		
T044	1.7	Vnútorné prostredie	Obklady, dlažby a finálne povrchy mokrych priestorov	Práca	T043	FS	11.05.2027	10.06.2027	31	Áno		
T045	1.7	Vnútorné prostredie	Technologická prestávka po lepení a skúšaní obkladov/dlažieb	Technologická prestávka	T044	FS	11.06.2027	17.06.2027	7	Áno		
T046	1.7	Vnútorné prostredie	Montáž sanitárnych predmetov, stolárskych prvkov a doplnkov	Práca	T045	FS	18.06.2027	20.07.2027	33	Áno		
T047	1.7	Vnútorné prostredie	Maľby, nátery, kompletizácia interiéru a odstránenie drobných závad	Práca	T046; T034; T038	FS	21.07.2027	25.08.2027	36	Áno		
T048	SO1	Vnútorné prostredie	Dokončené práce zlepšenia kvality vnútorného prostredia	Mínik	T047	M	25.08.2027	25.08.2027	0	Áno		
T049	1.8	Debarierizácia	Búracie práce, výkopy a príprava bezbarierových úprav	Práca	T016	FS	01.04.2027	20.04.2027	20	Nie		
T050	1.8	Debarierizácia	Základy, betónové konštrukcie a stavebná časť rampy/prístupov	Práca	T049	FS	21.04.2027	20.05.2027	30	Nie		
T051	1.8	Debarierizácia	Technologická prestávka - zretie betónov a kontrola podkladov	Technologická prestávka	T050	FS	21.05.2027	10.06.2027	21	Nie		
T052	1.8	Debarierizácia	Povrchové vrstvy, madiá, dvere a bezbarierové detaily	Práca	T051; T024	FS	11.06.2027	20.07.2027	40	Nie		
T053	1.8	Debarierizácia	Bezbarierové sanita, značenie a finálne úpravy prístupnosti	Práca	T052	FS	21.07.2027	20.08.2027	31	Nie		
T054	1.9	NEB estetické opatrenia	Príprava podkladov pre estetické opatrenia a koordinácia detailov	Práca	T048; T053	FS	26.08.2027	05.09.2027	11	Áno		
T055	1.9	NEB estetické opatrenia	Realizácia estetických úprav interiéru/exteriéru podľa princípov NEB	Práca	T054	FS	06.09.2027	15.10.2027	40	Áno		
T056	1.9	NEB estetické opatrenia	Finálne vizuálne prvky, drobná kompletizácia a lokálne opravy	Práca	T055	FS	16.10.2027	31.10.2027	16	Áno		
T057	SO1	Skúšky a revízie	Komplexné skúšky, revízie, regulácia a odstránenie zistených závad	Práca	T024; T034; T038; T048; T053; T056	FS	01.11.2027	20.11.2027	20	Áno		
T058	SO1	Odvodzanie	Finálne čistenie, dokumentácia skutočného vyhotovenia a preberacie podklady	Práca	T057	FS	21.11.2027	29.11.2027	9	Áno		
T059	SO1	Odvodzanie	Konečné odovzdanie diela objednávateľovi	Mínik	T058	M	30.11.2027	30.11.2027	0	Áno		

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva, DAG SLOVAKIA, a. s.