

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. V – 08/2009
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok na stavbe
„Rekonštrukcia viacúčelovej budovy OcÚ v Šemši“

Čl. I. Zmluvné strany

- 1. 1. Objednávateľ:** Obec Šemša
Obecný úrad, Šemša 116, 044 21 Šemša
- V zastúpení:** Jozef Lukáč - starosta obce
- Zástupca na rokovanie vo veciach:**
- a) zmluvných: Jozef Lukáč - starosta obce
b) technických: Jozef Lukáč - starosta obce
- IČO:** 00324787
- Bankové spojenie:** Dexia banka
- Číslo účtu:** 0403600019/5600
-
- 1.2. Zhotoviteľ:** IRES R + M , s.r.o
Žižkova 19, 040 01 Košice
- V zastúpení:** Róbert LENGENĽ – konateľ spoločnosti
Marián LENGENĽ – konateľ spoločnosti
- Zástupca na rokovanie vo veciach:**
- a) zmluvných: Róbert LENGENĽ – konateľ spoločnosti
Marián LENGENĽ – konateľ spoločnosti
b) technických: Marián LENGENĽ – konateľ spoločnosti
- IČO:** 36 197 882
- IČDPH:** SK2020060031
- Bankové spojenie:** VÚB
- Číslo účtu:** 1398299958/0200
- Zapísaný:** Zápis z obchodného /živnostenského/ registra: č. **Vložka číslo:**
11570/V zo dňa **02. 05. 2000**, vydal Okresný súd Košice I.

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo č. V-08/2009

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1.** Predmetom plnenia tohto dodatku č. 2 je potreba realizácie navyiac prác, ktoré vyplynuli počas realizácie stavby v návaznosti na potrebu vykonania diela v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v oznámení na uskutočnenie stavebných úprav zo dňa 27. 05. 2009, číslo: A-570/09.
- 2.2.** Navyiac práce, ktoré sa týkajú objektu SO 01 . 1 Viacúčelová budova OcÚ 1. PP + 2.NP + 3.NP – ON, I Etapa, výmena okien a zateplenie a sú presne špecifikované v ponukovom rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku k základnej zmluve.

Čl. III. Lehota realizácie

- 3.1.** Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a potreby realizácie navyiac prác, ktoré vyplynuli počas realizácie stavby, a ktoré nie sú spôsobené zo strany zhotoviteľa stavebných prác sa upravuje termín dokončenia a odovzdania diela.
- 3.2.** V súlade s bodom 5.7 zmluvy, bude lehota realizácie následne upravená dodatkom k ZoD.

Zmluva o dielo č. V-08/2009 na stavebnú akciu : “Rekonštrukcia viacúčelovej budovy OcÚ v Šemši“ sa mení a dopĺňa takto:

Článok 4. Lehota realizácie mení sa bod 4.1 v tomto znení:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II ZoD č. V -08/ 2009 v termíne : **do 15. 03. 2012**

Čl. IV. Cena

- 4.1.** Cena za predmet tohto dodatku podľa čl. II. je doložená zhotoviteľom oceneným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1k tomuto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
- 4.2.** Cena za zhotovenie navyiac prác podľa čl. II. je :

SO 01. 1 Viacúčelová budova OcÚ 1. PP + 2.NP + 3.NP – ON, I Etapa, výmena okien a zateplenie – navyiac práce

Základ pre DPH 20 %	:	2. 230, 54 €
DPH 20 %:	:	446, 11 €
Náklad ceny bez DPH	:	2. 230, 54 €
DPH 20 %	:	446, 11 €
Celková cena spolu vrátane DPH :		2. 676, 65 €

Cena za navyiac práce podľa Dodatku č. 2 k ZoD č. V-08/2009 vrátane DPH : 2. 676, 65 €

Čl. V.
Závěrečné ustanovenia

- 5.1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je rozpočet ohľadne navyiac prác definovaný v bode 2.2. a 3.1.
- 5.2. Dodatok č. 2 k ZoD č. V – 08/2009 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v piatich /5/ exemplároch z ktorých zhotoviteľ obdrží **dva /2/** vyhotovenia a objednávatel' **tri /3/** vyhotovenia.
- 5.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. V-08/2009 zo dňa 30. 03. 2010 nie sú týmto dodatkom č. 2 dotknuté.
- 5.4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2, bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
- 5.5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 2 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, s obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa 15.11.2011

V Košiciach dňa 15.11.2011

Za objednávateľa:



Jozef Lukáč
Jozef LUKÁČ – starosta obce

Za zhotoviteľa :

Marián Lengén
Marián LENGÉN – štatutárny orgán spol.

Aires
R+M s.r.o.
Žižková 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031