

DODATOK č. 02/2022

k Zmluve o dielo na vyhotovenie PD, zo dňa 14.10.2021, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Názov: Gymnázium – Gymnázium
Sídlo: Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 00161012 DIČ: 2020728314
Štatutárny zástupca: PaedDr. Gabriel Dobos – riaditeľ
Bankové spojenie banky/IBAN: SK21 8180 0000 0070 0018 8324
Oficiálna mailová adresa pre komunikáciu a korešpondenciu: gymkch@gymkch.sk
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Názov: OON Design s.r.o.
Sídlo: Slovenskej jednoty 1699/48, 040 01 Košice
IČO: 48208761 DIČ: 2120102094 IČ DPH: SK2120102094
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Kušnir, PhD.
Osoba oprávnená konať v technických a organizačných otázkach: Ing. arch. Igor Hradský
Zodpovedný architekt/projektant diela: Ing. arch. Igor Hradský
Bankové spojenie - banka/IBAN: SK48 0900 0000 0050 7389 0756
Oficiálna mailová adresa pre komunikáciu a korešpondenciu: kusnir@oondesign.sk
Registrácia OR: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 37638/V

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento Dodatok č. 02/2022 (ďalej len „dodatok“) k citovanej Zmluve o dielo na vyhotovenie PD (ďalej len „zmluva“) s nasledovne upravenými vzájomnými pravidlami a povinnosťami.

Článok I.

Predmet Dodatku k Zmluve

1. Predmetom tohto Dodatku č. 02/2022 k Zmluve je zmena konečnej ceny vecného plnenia zo strany zhotoviteľa v dôsledku organizačných a technických prekážok nezavinených žiadnou zo zmluvných strán, ale vyvolaných v priebehu projektových prác v doterajšej realizácii vyhotovovania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie závažnými zmenami vo vyjadreniach a podaných špecifikovaných zmätočných údajoch oprávnených účastníkov – správcov technických médií a úradov s dopadmi na vyvolané zmeny a prepracovanie už zrealizovanej časti stavebných projektových súborov parametroch zo strany tretích osôb – správcov technických médií a správcov inžinierskych sietí, ako aj zákonnou potrebou následne tieto zmeny zapracovať do dokumentácie pre následné povoľovacie konanie.

2. Konkrétne vyvolanými zmenami s dopadom na zmenu a navýšenie cien projektových prác sú najmä:

2.1. Nesúlad zakreslenia inžinierskych sietí na základe záväzných podkladov správcov sietí a následného zistenia rozporov a zmeny lokalizácie pri reálnom vytyčovaní týchto sietí, čo vyvolalo prepracovanie a zmeny v riešení projektovej časti inžinierskych sietí k objektu.

2.2. Zmenené požiadavky Okresného úradu životného prostredia voči prijatým povinnostiam v územnom povolení na zmenu spôsobu odvodu dažďových vôd, vyžadujúce opätovné prepracovanie súvisiacej projektovej dokumentácie.

2.3. Zmena napojenia objektu budúcej plavárne na odvodňovací kanál z dôvodu zmeny majetkovoprávných vzťahov dotknutých pozemkov s potrebou prekreslenia napojovacích línií.

2.4. Požiadavky na ekvivalentné riešenia napojenia sa elektrickej prípojky na VSD v dôsledku dodatočnej požiadavky správcu VSD na vybudovanie samostatnej trafostanice a jej prípojky z inak umiestneného bodu voči pôvodnej projektovej dokumentácii.

2.5. Podstatná zmena zakladania objektu na základe realizovaného geodetického prieskumu oprávnenou organizáciou, vyvolajúce prepracovanie celej dokumentácie statického zakladania objektu voči pôvodne navrhovanému stavu v územnej dokumentácii.

2.6. Zmena a dodatočne vyžadované posuny lokalizácie stavebných súborov objektu spôsobené dodatočnými požiadavkami úradov a najmä zistenými nezrovnalosťami z ich oficiálnych stanovísk voči skutkovému stavu v lokalite budúcej stavby.

3. Dohodnutá a objektívne posúdená hodnota navýšenia činí 4 850,00 EUR bez DPH (slovom: štyritisíc osemsto päťdesiat euro) a celková cena diela podľa tejto zmluvy a jej dodatkov sa mení na hodnotu 68 820,00 EUR s DPH (slovom: šesťdesiat osemtisíc osemsto dvadsať euro)

Článok II.

Prijaté zmeny a úpravy podľa Dodatku

1. Mení sa dňom prijatia tohto Dodatku č. 02/2022 zmluvnými stranami pôvodné znenie článku II., bodu 1 pôvodnej Zmluvy takto:

„Cena za plnenie je stanovená dohodou na základe záväzného výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v súťaži o najnižšiu cenovú ponuku služieb a objednávateľom prijatého súvisiaceho a záväzného návrhu a na základe dodatočne objektívne vyvolaných prác a nákladov prípravy projektovej dokumentácie a to vo výške **57 350,00 EUR** bez DPH, (slovom: päťdesiat sedem tisíc tristo päťdesiat euro).

Objednávateľ nie je platcom DPH, poskytovateľ je platcom DPH. Cena za predmet plnenia je totožná s cenovou ponukou zhotoviteľa v rámci procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou a s následným dojednaním navýšenia podľa dodatku a je záväzná, konečná a nemenná.

Tabuľka č. 1

Položka č.:	Názov časti projektovej činnosti a plnenia predmetu diela:	Cena položky bez DPH:	Cena s DPH:	Plánovaný termín plnenia:
1	Inžinierska činnosť: Zabezpečenie súboru vstupných vyjadrení dotknutých orgánov, správcov technických médií a dotknutých účastníkov ku projektovej dokumentácii pre územné konanie a pre následné schvaľovanie územného rozhodnutia	4 000 EUR	4 800 EUR	31.12.2021
2	Posúdenie potrebnosti vplyvov hodnotenia dopadov na životné prostredie a vyhotovenie/zabezpečenie súvisiacej odbornej/ zisťovacej správy	3 000 EUR	3 600 EUR	31.12.2021
3	Kompletná projektová dokumentácia pre územné konanie vrátane zabezpečenia príslušných úradných podaní	8 000 EUR	9 600 EUR	31.12.2021
4	Inžinierska činnosť: Zabezpečenie súboru podaní pre konečné vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov ku dokumentácii jednotlivých stavebných súborov pre stavebné konanie a povolenie stavby	7 000 EUR	8 400 EUR	31.05.2022
5	Kompletná projektová dokumentácia jednotlivých stavebných súborov pre stavebné konanie a vydanie súvisiacich stavebných povolení	30 500 EUR	36 600 EUR	31.05.2022
6.	Projektové práce spojené s navýšením rozsahu a zmien diela podľa článku I. bodov 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6:	4 850 EUR	5 820 EUR	31.05.2022
	Súhrnná hodnota/spolu (EUR):	57 350 EUR	68 820 EUR	

2. Ostatné ustanovenia a v nich obsiahnuté dojednania, pravidlá, práva a povinnosti zmluvných strán z pôvodného znenia Zmluvy o dielo na vyhotovenie PD, zo 14.10.2021 a Dodatku č. 01/2022, zo dňa 31.03.2022 ostávajú v celom rozsahu nezmenené a bez akýchkoľvek úprav.

Článok III.

Záverečné ustanovenia Dodatku

1. Tento Dodatok č. 02/2022 k Zmluve o dielo na vyhotovenie PD zo dňa 14.10.2021 je vyhotovený v štyroch identických exemplároch, z toho tri sú určené pre objednávateľa (a jeho zriaďovateľa) a jeden pre zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tohto Dodatku k Zmluve na tretiu osobu, bez súhlasu Objednávateľa. O prípadnom návrhu na postúpenie práv a povinností podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upovedomiť a vyžiadať si súhlasné stanovisko objednávateľa, bez ktorého nie je možné takúto právnu úpravu realizovať a akceptovať.

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku k Zmluve sa stane neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia platné, pokiaľ z povahy samotnej pôvodnej Zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola uzatvorená, nevyplýva, že takéto neplatné ustanovenie sa nedá oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy.

4. Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na oficiálnej webovej adrese objednávateľa. Vzhľadom k tomu, že projekt je financovaný z verejných zdrojov zriaďovateľa, zhotoviteľ je povinný strpieť zverejnenie dokumentácie a zmluvných náležitostí na verejných portáloch objednávateľa a to pri dodržaní zásad GDPR.

5. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 02/2022 k Zmluve o dielo na vyhotovenie PD prečítali, v celom rozsahu mu porozumeli a na znak súhlasu a prejavu dobrej vôle ho týmto podpisujú.

V Kráľovskom Chlmci, dňa: 27.5.2022

V Kráľovskom Chlmci, dňa: 27.5.2022

Za objednávateľa: _____

Za zhotoviteľa: _____

GYMNÁZIUM - GYMNAZIUM
ul. Horejská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
tel. fax: 056 63 215 39
IČO: 00161012
gymkch@gymkch.sk
www.gymkch.edu.sk

①



OON DESIGN S.R.O.
SLOVENSKEJ JEDNOTY 48
040 01 Košice
IČO: 48208761
DIČ: 2120102094
IČ DPH: SK 2120102094