

Dodatok č.1 k zmluve o dielo 1/21

podpísanej dňa 26.1.2021

medzi

Objednávateľ : Obec Pinkovce
Sídlo : OÚ Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce
Zastúpený : Ján Kočiš, starosta obce
IČO : 00 325 627
DIČ : 2020752283
Telefón : 0566590223
Banka : Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Michalovce
IBAN : SK06 5600 0000 0042 0234 0001
E-mail : ocupinkovce@vknet.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ : Hydroprojekt Košice, s.r.o.
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo : Kuzmányho 49, 040 01 Košice
Štatutárny orgán : Ing. Ján Osif - konateľ
IČO : 31 726 771
DIČ : 2020493948
IČ DPH : SK2020493948
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
IBAN : SK60 0750 0000 0040 0789 2302
Kontaktná osoba : Ing. Ján Osif
E-mail : hpko4321@gmail.com
Mobil : 0905513166
Platiteľ DPH : áno

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. SRO, vl. č.: 7801/V
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli že:

Na základe výsledku rokovania konaného 16.7.2021 na obecnom úrade v Pinkovciach (zápisnica z prerokovania je priložená k tomuto doplnku), na ktorom bolo prerokovávané dielo „ČOV Záhor – Pinkovce - Lekárovce“ - aktualizácia a doplnenie projektu stavby pre potrebu schválenie zmeny stavby pred dokončením a realizáciu zmien, a v zmysle článku II. bod 4. zmluvy o dielo, dňom podpisu dodatku č.1 sa projektové práce **zastavujú**.

Obnovenie prác a dokončenie diela sa uskutoční po získaní EIC kódu od VSD Košice, po úhrade ich faktúry za pripojenie ČOV Pinkovce do distribučnej sústavy zo strany objednávateľa.

Ostatné ujednania zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 1/21 zo dňa 26.1.2021. Je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, 2 z nich obdrží objednávateľ, 2 zhotoviteľ.

V Pinkovciach, dňa 28.7.2021

V Košiciach, dňa 18.7.2021

Ján Kočiš, starosta obce

Objednávateľ:

Ing. Ján Osif, konateľ spoločnosti

Zhotoviteľ: