

Dodatok č. 1

ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 16.03.2026 uzatvorenej podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok procesu verejného obstarávania v súlade s 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“ alebo „ZVO“)

Čl. 1 Zmluvné strany

Kupujúci

Názov: Obec Chminianske Jakubovany
Sídlo: Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany
IČO: 00327158
DIČ: 2020543173
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK13 0200 0000 0000 0552 3572
Štatutárny zástupca: Gejza Červeňák- starosta
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „**kupujúci**“)
a

Predávajúci

Názov/Obchodné meno: MULTI-CLUB, spol. s r.o.
Sídlo: Kováčska 7, 080 01 Prešov
IČO: 36477575
DIČ: 2020014381
IČ DPH: SK2020014381
Štatutárny zástupca: PhDr. Prišćák Jozef
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „**predávajúci**“)
(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne aj „**zmluvné strany**“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve.

Čl. 2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Kúpnej zmluve zo dňa 16.03.2026, ktorej predmetom je dodanie, montáž a ďalšie povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy „Vybavenia kuchyne“.
- 2.2 Z dôvodov uvedených v Čl. 3 tohto dodatku, nie je reálne možné, aby Predávajúci vykonal inštaláciu dodaného tovaru, jeho funkčnú skúšku a uviedol predmet kúpy do prevádzky a taktiež aby vykonal zaškolenie obsluhy k obsluhu tovaru.
- 2.3 Z dôvodu uvedeného v bode 2.2 tohto dodatku, ako aj na základe Odôvodnenia uvedeného v Čl. 3 tohto dodatku dochádza ku okolnostiam vylučujúcich zodpovednosť na strane Predávajúceho, keďže Kupujúci v časti dodania tovaru (ani do 30.04.2026) nebude mať nachystaný priestor pre inštaláciu dodávaného tovaru. Na základe uvedeného Kupujúci nevie poskytnúť plnú súčinnosť Predávajúcemu (v súlade s bodom 2. Čl. 4 Kúpnej zmluvy), keďže mu ešte nevie sprístupniť miesto inštalácie predmetu kúpy. V súlade s bodom 8. Čl. 6 Kúpnej zmluvy sa tento Dodatok uzatvára z dôvodu preukázateľných okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 2.4 Tento dodatok sa uzatvára aj na základe bodov 5. a 8. Čl. 11 Kúpnej zmluvy.
- 2.5 Na základe vyššie uvedených skutočností (ako aj odôvodnenia uvedeného v Čl. 3 tohto dodatku) sa zmluvné strany dohodli že:
- a) **Dodanie tovaru, jeho vyloženie, odovzdanie kompletnej dokumentácie prebehne v pôvodne stanovenej zmluvnej lehote – najneskôr do 30.04.2026 – avšak tovar bude vyložený/uložený na iné miesto (iná miestnosť) v budove novostavby ZŠ Chminianske Jakubovany.**
- b) **Inštalácia, vykonanie funkčnej skúšky, uvedenie predmetu kúpy do prevádzky a odborné zaškolenie obsluhy tovaru (1 komplexné školenie) bude vykonané do 5 pracovných dní od vyzvania Predávajúceho Kupujúcim a to vrátane presunu na finálne miesto (miestnosť kuchyne).**
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci „preberacieho protokolu“ alebo „dodacieho listu“ bude uvedený reálny termín dodania tovaru podľa písm. a) bodu 2.5 tohto článku dodatku a následne bude možné do toho istého preberacieho protokolu“ alebo „dodacieho listu“ uviesť aj termín inštalácie (a ďalších vyžadovaných požiadaviek), avšak nevylučuje sa aj vyhotovenia dvoch samostatných dokumentov (dvoch „preberacích protokolov“ / “dodacích listov”).
- 2.7 Keďže Kupujúci ako Verejný obstarávateľ postupuje plne v súlade so zákonom o VO a taktiež aj plne v súlade so základnými princípmi zákona o VO, bodom 2.5 a) Čl. 2 tohto dodatku sa pristúpilo k dodaniu tovaru do inej miestnosti, aby sa predišlo „špekuláciám“ o dodaní tovaru.
- 2.8 Kupujúci na základe vyššie uvedených okolností vylučujúcich zodpovednosť vyzval Predávajúceho na uzatvorenie tohto dodatku, čím Predávajúci svojím podpisom s uvedenými zmenami súhlasil.
- 2.9 Zmluvné strany sa taktiež dohodli na zmene bodu 2. Čl. 5 zmluvy a to nasledovne (uvádzame nové znenie):

„Kúpnu cenu za predmet zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe dvoch faktúr a to:

- 1) prvá faktúra bude vystavená po kompletnom dodaní tovarov v súlade s písm. a) bodu 2.5 Čl. 2 Dodatku č. 1 Kúpnej zmluvy a to v sume **195 885,00 EUR bez DPH /240 938,55 EUR s DPH.***
- 2) Druhá faktúra bude vystavená po inštalácii tovaru, vykonanie funkčnej skúšky, uvedenie predmetu kúpy do prevádzky a odborné zaškolenie obsluhy tovaru (1 komplexné školenie) v súlade s písm. b) bodu 2.5 Čl. 2 Dodatku č. 1 Kúpnej zmluvy a to v sume **14 100,00 EUR bez DPH / 17 343,00 EUR s DPH.**“*

Odôvodnenie: Z dôvodu, že položkový rozpočet sa člení na sumy jednotlivých tovarov a v položke č. 60 je ocenená montáž, funkčné skúšky, školenie a ďalšie uvedené, čím sa touto zmenou nedochádza k ekonomickej zmene ani zvýhodneniu Predávajúceho.

Čl. 3 Odôvodnenie uzatvorenia tohto dodatku

- 3.1 Kupujúci ako Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie, z ktorého vyplynula Kúpna zmluva ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok č. 1 dňa 26.02.2026, pričom v čase vyhlásenia uvedeného verejného obstarávania mal byť priestor, kde mal byť nainštalovaný obstarávaný tovar kompletne nachystaný v stanovenej lehote dodania (miesto inštalácie je novostavba ZŠ – kuchynský priestor). Z uvedeného dôvodu bola stanovená lehota dodania tovaru, jeho inštalácie, vykonanie funkčných skúšok a uvedenie predmetu kúpy do prevádzky a taktiež aj vykonanie zaškolenia obsluhy k obsluhu tovaru stanovená do 30.04.2026.
- 3.2 Z dôvodu chronológie uvedenej v bode 3.1 tohto dodatku nebolo reálne možné predvídať, že priestor, kde má byť dodávaný tovar nainštalovaný, ešte nebude dokončený do stavu, aby mohol byť tovar nainštalovaný. V čase uzatvorenia tohto dodatku v priestore kuchyne, kde má byť tovar nainštalovaný, ešte prebiehajú stavebné práce na omietkach, zakladaní otvorových konštrukcií a strechy, a bude potrebné ešte vykonať ďalšie práce, aby bol priestor nachystaný pre inštaláciu kuchyne. Na základe uvedeného tovar nemôže byť nainštalovaný na vyžadované miesto, inštaláciou tovaru v aktuálnom čase by nebolo možné dokončiť stavebné práce ako by aj zároveň došlo vo vysokej miere pravdepodobnosti k poškodeniu dodávaného tovaru (stavebný prach, špina, vlhkosť, pohyb pracovníkov s náradím a pod.).
- 3.3 Uvedená zmena dodatku sa vykonáva v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO, keďže potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy a to na základe preukázateľných skutočností.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 4.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Ch. Jakubovanoch, dňa 22.04.2026

V Ch. Jakubovanoch, dňa 22. 04. 2026

Za Kupujúceho:



Gejza Červeňák
Starosta Obce Chminianske Jakubovany

Za Predávajúceho:

PhDr. Jozef Priščák
konateľ MULTI-CLUB, spol.

MU
Kováč
IČ
DI