

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás**4500014820-3****3. számú módosítása****Építési és Közlekedési Minisztérium**

székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10032000-00003582-09050028
számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
PIR törzsszáma: 847395
adószáma: 15847397-2-41
KSH statisztikai számjele: 15847397-8411-311-01
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 399362
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter

és

Obec Ipeľské Predmostie

székhelye: 991 10 Ipeľské Predmostie č. 95
pénzügyi intézmény megnevezése: ČSOB a.s.
számlaszáma (IBAN): SK08 7500 0000 0040 3039 0351
számlázási címe: 991 10 Ipeľské Predmostie č. 95
statisztikai azonosító számjele: 00319350

közösen mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő/ÉKM)

másrészről a

Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
fióktelepe a Szlovák Köztársaság területén: SK 91701 Trnava, Oresianska 3168/7.
pénzügyi intézmény megnevezése: UniCredit Bank Hungary Zrt.
számlaszáma (IBAN): 10918001-00000092-25980003
számlázási cím: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
adószáma: 26090575-2-43
statisztikai jelzőszám: 26090575-4211-114-01
cégbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzék száma: 01-10-049415
képviseli: Pap Kornél igazgatósági tag,
Deim Zsolt más munkavállaló, közösen

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a Megrendelő és Vállalkozó együtt, mint Szerződő Felek/Felek között, alulírott napon és helyen az „*Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel'ske Predmostie (Ipolyhídvég) között*” tárgyában kelt szerződés 3. számú módosítása céljából.

I. Előzmények

A Felek rögzítik, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (2023. január 1. napjától jogutódja a 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet alapján az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium), mint Ajánlatkérő, „*Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel'ske Predmostie (Ipolyhídvég) között*” tárgyban (a továbbiakban: Projekt) EKR001361032020 hivatkozási szám alatt eljárást megindító felhívást tett közzé uniós eljárásrendben az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020/S 252-634521 sz. alatt Közbeszerzési Eljárás megindítására. A Közbeszerzési Eljárás értékelési szempontja alapján nyertes ajánlattevőként a Vállalkozó került kiválasztásra a közbeszerzési eljárás 1. részében („*Drégelypalánk – Ipel'ské Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd*”). A Szerződő Felek a Szerződést erre tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) bekezdése alapján írták alá 2021. július 29. napján. A Projekt megrendelői azonosítója (PST kódja) [K241.03]. A Szerződés 2021. október 29. napján lépett hatályba.

A Szerződés pénzügyi fedezetét az SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés biztosította 2023. december 31. napjáig. A Projekt, a Szerződés pénzügyi forrását a 2023. és 2024. év tekintetében Magyarország központi költségvetésének XLV. Állami beruházások fejezete, 3. Uniós forrásból megvalósuló beruházások jogcímcsoportja biztosította (ÁHT-T azonosító: 401895).

Jelen 3. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény fedezetét a 1337/2024. (XI. 6.) számú Korm. határozat alapján a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 14. Háborús költségvetéssel érintett közúti projektek (ÁHT: 405884) megnevezésű előirányzat biztosítja.

A Projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2023. szeptember 20. napján sikeresen lezárult, azonban a Szerződés a Kötberterhes Befejezési Határidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére 2023. november 6. napján a szerződő Felek között hatályban tartó jegyzőkönyv jött létre, mely kiterjed az abban rögzített Vállalkozói szerződésmódosítási igények Megrendelői elbírálásáig, valamint a Felek Szerződésből

eredő kötelezettségeinek teljeskörű teljesítéséig. Befejezési Igazolás ezidáig nem került kiadásra. A teljesítés során keletkezett igények elszámolására jelen módosítással kerül sor.

A Szerződés módosítására ezidáig két alkalommal került sor. A 1. számú módosításra 2022. augusztus 15. napján került sor a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján szakembercsere és adatváltozás okán. A 2. számú módosításra 2022. december 6-án került sor a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján szakembercsere és adatváltozás okán.

A Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy jelen 3. számú szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor.

II. A módosítás indokai, a módosítást megalapozó körülmények és megállapítások

II.1. A Vállalkozói Díj módosítása az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023 (I.24.) Korm. rendelet szerinti Vállalkozói díjigény kapcsán a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésben foglaltakra hivatkozással

2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik.

2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából.

A Vállalkozó 2023. február 1. napján érkeztetett beadványában együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, a Korm. rendeletben foglaltakra hivatkozva

tájékoztatást és szerződésmódosítás kezdeményezést terjesztett elő az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése vonatkozásában.

Vállalkozó 2023. május 12. napján szerződésmódosításra irányuló közbenső változtatási kérelmet nyújtott be a Korm. rendeletre és az ÉKM rendeletre hivatkozással, majd 2023. szeptember 13. napján kelt beadványában a Vállalkozó benyújtotta egységes szerkezetben a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti Változtatási Kérelmét. 2024. január 9. napján a Vállalkozó benyújtotta a 2023. szeptember 20-i állapotnak megfelelő tartalmú Változtatási Kérelmet. A vállalkozói többletdíj igény nettó 349.711,21 EUR, mely a Szerződés teljesítése során 2022. március 1. és 2023. szeptember 20-e között felmerült díjnövekmény-igényét tartalmazza.

Az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztett szakvélemény kiadása iránti kérelem alapján a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményt 2024. július 11. napján elkészítette (a továbbiakban: **Szakvélemény**). A Korm.rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a Szakvélemény az építési és közlekedési miniszter szakvéleményeként 2024. augusztus 21. napján kiadásra került.

A **Szakvéleményben megállapításra került**, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye - a megjelölt teljesítési időszakra vonatkozóan - nettó 777.055 EUR, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 443.968 EUR tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a **Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény** - azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 333.087 EUR) az 50%-a - **mindösszesen nettó 166.544 EUR**, ami az eredeti szerződéses érték 4,6 %-a. A **Szakvéleményben rögzített díjnövekményt a Felek a jelen 3. sz. szerződésmódosításban kívánják rögzíteni**. A jelen szerződésmódosítással érintett díjnövekedést a **Korm.rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján az utolsó részszámlában (ami megfelel a Korm. rendelet szerinti végszámlának) számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére ÉKM, mint Megrendelő által.**

Obec Ipeľské Predmostie ÉKM részére a Banskobystrický Samosprávny Kraj 2024. november 13-án megküldött levelében rögzítette, hogy a szlovák jogszabályok alapján semmilyen módon nem terheli a költségnövekmény kifizetése Obec Ipeľské Predmostie-t, mint Megrendelőt. Mindezek alapján ÉKM, mint Megrendelő - a KTI támogató tartalmú

véleményét figyelembe véve - a Vállalkozói díjigényt nettó 83.272 EUR összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 2,3 %-a.

A Vállalkozói Díj növelésével összhangban módosul a jótállási biztosíték összege, továbbá a vállalkozói díjnövekmény pénzügyi forrása is. A változtatás a Szerződés Befejezési Határidejét nem érinti. A műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződés szerinti határidőben eredményesen lezárásra került, azonban a Szerződés a határidő elteltének és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának ellenére, figyelemmel a fentiekben részletezett körülményekre, továbbra is hatályban van.

A Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor.

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani.

A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek.

„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.

A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 83.272 EUR) értéke 2,3 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékéhez (nettó 3.639.942 EUR) viszonyítva, amely nem éri el a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (5.538.000 EUR), továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 83.272 EUR összegű Vállalkozói díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja alapján – figyelemmel a Szerződés szerinti 2023. október 30-i Befejezési Határidőre – az utolsó részszámlában (ami megfelel a Kormányrendelet szerinti végszámlának) számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére ÉKM, mint Megrendelő által.

II.2. Adatváltozás

Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az **Építési és Közlekedési Minisztérium** (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszám: 847395) vette át.

Fentiekre tekintettel a Megrendelő Szerződésben rögzített alapadatai tekintetében, valamint a Szerződésben megjelölt kapcsolattartók (ÉKM, mint Megrendelő és Mérnök kapcsolattartója) vonatkozásában bekövetkezett adatváltozások átvezetése szükséges szerződésmódosítás útján.

II.3. A Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása, kiegészítése

Jelen 3. számú szerződésmódosítás II.1. pont szerinti Vállalkozói Díj növekedésre a Kormány 1337/2024. (XI.6.) határozat 1. melléklet 4. sor alapján a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklete XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport 14. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek jogcím (ÁHT: 405884) biztosít forrást ezért

a Szerződés 4.4.1. pontjának rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani, kiegészíteni szükséges.

Fentiek alapján Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítására, kiegészítésére, valamint az adatváltozás átvezetésére a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor.

A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a jogutódlás, a Szerződés pénzügyi fedezetének változása és az adatváltozás vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek:

„(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

A Szerződés pénzügyi fedezetének változása és az adatváltozás a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthetők. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

III. A Szerződés módosítása

A II. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) és (6) bekezdései alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést *(Változások félkövér dőlt betűvel jelölve)*:

III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő adatai a jogutódlás következtében az alábbiak szerint változnak:

„Építési és Közlekedési Minisztérium

székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10032000-00003582-09050028
számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
adószáma: 15847397-2-41
statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395
államháztartási egyedi azonosító: 401895
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter”

III.2. Szerződő Felek közös megegyezéssel a Szerződés Vállalkozói Díjra vonatkozó rendelkezéseinek 4.1.1 és 4.1.1.1 pontjait az alábbiak szerint módosítják:

„4.1.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető egyszeri Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege nettó: 3.723.214 EUR, azaz hárommillió hétszázhuszonháromezer kettőszáztizennégy EUR.”

4.1.1.1 A 4.1.1. szerint Vállalkozói Díjból nettó 1.903.243 EUR + ÁFA-t, az Építési és Közlekedési Minisztérium fizeti meg Vállalkozó részére.

III.3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.4.1. A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét az SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés biztosította 2023. december 31. napjáig. A Projekt, a Szerződés pénzügyi forrását a 2023. és 2024. év tekintetében Magyarország központi költségvetésének XLV. Állami beruházások fejezete, 3. Uniós forrásból megvalósuló beruházások jogcímcsoportja biztosította (ÁHT-T azonosító: 401895).

A jelen 3. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény fedezetét az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1337/2024. (XI. 6.) számú Korm. határozat biztosítja a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló LXIX. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 14. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek (ÁHT: 405884) megnevezésű előirányzat biztosítja.”

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkező esetleges változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkezett változásról a Megrendelő a Vállalkozót írásban tájékoztatja."

III.4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.3. Vállalkozó köteles (a számlázási ütemtervnek megfelelően) a jelen Szerződés tárgyát képező munkára vonatkozóan számlát kiállítani, mely a következőképpen kerül benyújtásra elszámolás céljából:

Az Építési és Közlekedési Minisztérium részére –jelen Szerződés 4.1.1.1 pontjának megfelelően.

Az Obec Ipel'ské Predmostie részére –jelen Szerződés 4.1.1.2. pontja alapján."

III.5. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, **186 160,7 EUR**, azaz **száznegyolcvanhatezer-százhatvan EUR hét eurocent**, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a."*

III.6. Felek közös megegyezéssel a Szerződés **13. pontjában** szereplő kapcsolattartói adatokat az alábbiak szerint módosítják:

„13 Kapcsolattartók

a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy az ÉKM részéről:

Név: Nagy Nándor Levente

Beosztás: projektvezető

Telefon: +36 20 282 1207

E-mail: levente.nandor.nagy@ekm.gov.hu

b) Az ÉKM Változtatáskezelésért Felelős Szervezeti Egységének elérhetősége:

Név: Nagy Nándor Levente

Beosztás: projektvezető

Telefon: +36 20 282 1207

E-mail: levente.nandor.nagy@ekm.gov.hu

„e) Mérnök szervezet:

neve: *Építési és Közlekedési Minisztérium*

székhelye: *1054 Budapest, Alkotmány utca 5.*

Mérnök képviselőjeként megjelölt személy:

Név: *Jeremiás László*

Beosztás: *vezető belső mérnök*

Telefon: *+36 20 336 3390*

Telefax: -

E-mail: *laszlo.jeremias@ekm.gov.hu*

IV. Egyéb rendelkezések

IV.1. A Szerződés jelen 3. számú módosítása a 4500014820 számú Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal, valamint annak 1. és 2. számú módosításaival együtt érvényes és hatályos. A módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak.

IV.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Jótállási Biztosítékot a jelen szerződésmódosítás alapján a Szerződés 8.2. pontjában, valamint a Vállalkozási Szerződéses Feltételek vonatkozó 15. pontjában rögzítetteknek megfelelően módosítja vagy a korábban szolgáltatott Jótállási Biztosítékot a jelen szerződésmódosításban rögzített összegű Jótállási Biztosítékra kicseréli.

IV.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítással érintett nettó 83.272 EUR összegű Vállalkozói Díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja alapján jelen 3. számú szerződésmódosítás szerinti utolsó részszámlába (amely megfelel a Korm. rendelet szerinti végszámlának) számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére ÉKM, mint Megrendelő részéről.

IV.4. A Szerződés összes melléklete a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A mellékletek megváltoztatására csak a Felek megállapodásával van lehetőség. Amennyiben ellentmondás, eltérés van az egyes szerződéses példányok mellékletei között, a Megrendelő szerződéses példányában foglaltak az irányadóak.

IV.5. Jelen 3. számú szerződésmódosítás IV.3. pontjában rögzített összesen nettó 83.272 EUR értékű Vállalkozói Díj vonatkozásában a teljesítésigazolást ÉKM, mint Megrendelő a 3. számú szerződésmódosítás hatályba lépését követően adja ki, melyben a teljesítés dátuma a 3. számú szerződésmódosítás hatályba lépésének napjával megegyező dátummal kerül rögzítésre.

IV.6. Jelen 3. számú szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, amely napon az utolsóként aláíró Szerződő Fél a szerződésmódosítást aláírja.

Szerződő Felek a 11 (tizenegy) számozott oldalból álló 3. számú szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és napon 8 (nyolc) példányban írták alá, amelyből 6 példány a Megrendelőé, 2 példány a Vállalkozóé.

Kelt: Budapest, 2026. 04. 23.

Colas Kft.

..... képviseli:
Pap Kornél igazgatósági tag

Kelt: Budapest, 2026. 04. 23.

Colas Kft.

..... képviseli:
Deim Zsolt más munkavállaló

Kelt: Budapest, 2026. 05. 08.

.....
Építési és Közlekedési Minisztérium
Megrendelő

Kelt: Soponykődvég, 2026. 04. 23.

Obec Ipeľské P.

Ko

.....
polgarmester

Pénzügyi ellenjegyzem:

Kelt: Budapest,

2026. ÁPR 27.

Ra

Pé

.....
Dávid