

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Rovinka
Sídlo organizácie:	Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO:	00305057
DIČ:	2020362036
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK61 0200 0000 0000 2472 2112
Zastúpenie:	Ing. Tomáš Káčer, starosta obce
Tel.:	02/45985218
E-mail:	kacer@obecrovinka.sk
Web stránka:	www.obecrovinka.sk
Právna forma:	obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: *(v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)*

Názov:	BeMiCon s.r.o
Sídlo:	Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Zastúpený:	Zuzana Bedajová - konateľ
IČO:	50 522 272
DIČ:	2120353532
IČ DPH:	SK2120353532
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK45 1100 0000 0029 4503 0080
Tel.:	0903 552 967
Fax:	
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby:	bemicon@bemicon.sk
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:	bemicon@bemicon.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd.: Sro, vložka č. 116110/B	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13. 02. 2026 Zmluvu o dielo evidovanú pod č. 011/2026 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2026 (ďalej aj ako „Zmluva“). Nakoľko z dôvodu požiadaviek objednávateľa a zmeny rozsahu diela spočívajúce v prácach navyš a menej prác podľa požiadaviek objednávateľa a vyplývajúce zo skutkového stavu stavby, najmä avšak nie výlučne: zmena typu svietidiel, odstránenie nadbytočnej tepelnej izolácie, demontáž kabeláže, výmena okien a dverí, oprava potrubia k radiátorom, oprava fasády, zakrytie stien a stropov sadrokartónom, doplnenie ocelových nosníkov, nastali skutočnosti uvedené v článku V. ods. 5.11 Zmluvy, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) za účelom zmeny ceny diela z dôvodu realizácie menej a navyš prác, ktoré sú definované v zmenových listoch č. 1 – 16, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

Článok 2. Predmet dodatku

- 2.1 Na základe rokovaní zmluvných strán, ktorých výsledkom je dohoda o optimalizácii niektorých položiek, vznikli v zmysle čl. 5. ods. 5.11.1 Zmluvy menej práce definované v prílohe č. 1 tohto Dodatku.
- 2.2 V nadväznosti na ustanovenie čl. 5. ods. 5.11.2 Zmluvy požadoval objednávateľ od zhotoviteľa vykonať navyš práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozpočtu, ktoré sú definované v prílohe č. 1 tohto Dodatku.
- 2.3 Na základe zmien v zmysle bodu 2.1 a 2.2 článku 2. Dodatku a Prílohy č. 1 Dodatku sa čl. 5. ods. 5.2.1 Zmluvy mení a dopĺňa nasledovne:

5.2.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROVINKA - ELOKOVANÉ PRACOVISKO - ŽELEZNIČNÁ ULICA:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletné zhotovenie diela podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy:
1 073 092,42 €
 - Sadzba DPH v %:
23 %
 - Výška DPH v EUR:
246 811,26 €
 - Celková cena v EUR s DPH za kompletné zhotovenie diela podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy:
1 319 903,68 €
 - Celková cena v EUR s DPH (slovom):
jeden milión trisťdeväťtisícdeväťstotí eur a šesťdesiatosem centov
- DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 2.4 Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí prílohu č. 1 Dodatku „Zmenové listy č. 1 – 16“.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmienené.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 3.3 Dodatok nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom

z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento Dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – Zmenové listy č. 1 - 16

V Rovinke, 16. 09. 2026

V Bratislave, 16. 09. 2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

objednávateľ
Ing. Tomáš Káčer, starosta

zhotoviteľ
Zuzana Bedajová, konateľ

Prehľad zmenových listov Základná škola Rovinka

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

P.č.	Názov	Cena Celkom	predložené	Odsúhlasené
1.	ZL č. 1 - Zmena svietidiel	-8 912,62 €		
2.	ZL č. 2 - Odstránenie tepelnej izolácie stropov a stien	731,23 €		
3.	ZL č. 3 - Demontáž káblov	2 131,49 €		
4.	ZL č. 4 - Okná a dvere	5 686,98 €		
5.	ZL č. 5 - SDK	-501,45 €		
6.	ZL č. 6 - SDK strop	11 728,55 €		
7.	ZL č. 7 - SDK kapotáž prievlakov	2 140,64 €		
8.	ZL č. 8 - Zosilnenie SDK pod obrazovky	1 957,41 €		
9.	ZL č. 9 - Odvod kondenzu	3 415,78 €		
10.	ZL č. 10 - Nadbetónávka, m. č. 102-105 + hydroizolácia + trny	4 789,15 €		
11.	ZL č. 11 - Podporné stĺpy ocelevej konštrukcie 2x	2 047,32 €		
12.	ZL č. 12 - Fasáda	13 837,61 €		
13.	ZL č. 13 - Oprava potrubia k radiátorom	12 281,45 €		
14.	ZL č. 14 - Pripojenie vedľajšieho objektu na vodu	849,44 €		
15.	ZL č. 15 - Demontáž zateplenia - interiér	5 470,81 €		
16.	ZL č. 16 - SDK predsteny jedáleň	1 619,70 €		
Celkom spolu za navyšiac práce		59 273,49 €		

Za Zhotoviteľa**BeMiCon s.r.o.**

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:**Obec Rovinka**

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 1 - Zmena svetidiel

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : Celková úspora pri zachovaní rovnakých parametrov, skrátenie dodacích lehôt.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
1.					0
19136	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH AQUA LED 1773lm 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 nástenné nad, resp.ekvivalent	ks	17,000	83,72	1 423,24
22333-402	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE CEILING LED 4500lm 38W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 prísadené, resp.ekvivalent	ks	32,000	165,24	5 287,68
22501	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 2907lm 21W 4000K CRI80 ON/OFF IP20 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	28,000	115,67	3 238,76
22201-402	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 4393lm 35W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	6,000	137,70	826,20
22206-402	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB 1,2m LED 4355lm 35W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	40,000	196,08	7 843,20
73031	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1081lm 9W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	49,000	123,38	6 045,62
73280	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1432lm 12W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	44,000	112,36	4 943,84
39332	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH KAPTUR LED 6785lm 46W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IK08 MacAdam3 SDCM L80B50 prísadené, resp.ekvivalent	ks	13,000	148,72	1 933,36
13587-402	LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM START 1,2m LED 3772lm 29W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 + FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE BRACKET (6ks) + FAGERHULT FGH NOTOR 65 CEILING BRACKET WITH WIRE (6ks), resp.ekvivalent	ks	12,000	299,64	3 595,68
13611-402	LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM CONTI 1,2m LED 3772lm 29W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 + FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE BRACKET (6ks) + FAGERHULT FGH NOTOR 65 CEILING BRACKET WITH WIRE (6ks), resp.ekvivalent	ks	12,000	288,62	3 463,44
Y8-2536	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	27,000	66,10	1 784,70
Y12-4758	Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	4,000	66,10	264,40
5902448994413	AXN, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 1W IP42 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	30,000	38,56	1 156,80
OZN/ODB/3x1W/ B/1/	OUTDOOR LED, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 3W IP66 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	10,000	52,88	528,80

Cena pôvodné svetidielá -42 335,72 EUR

SINCLAIR LSM 12-20CCT IP44 + príslušenstvo pre nástennú montáž	ks	17,000	75,30	1 280,10
SINCLAIR PL 1203040NWBL UGR<19 DALI + rám PL 120*30 + príslušenstvo	ks	32,000	142,30	4 553,60
SINCLAIR PL 5959 16-36NWBL UGR<19 + príslušenstvo	ks	28,000	98,30	2 752,40
SINCLAIR PL 595936NWBL UGR<19 DALI+ príslušenstvo	ks	6,000	106,20	637,20
SINCLAIR PL 1203040NWBL UGR<19 DALI+ príslušenstvo	ks	40,000	136,80	5 472,00
SINCLAIR DL 10CCT IP54+ príslušenstvo	ks	49,000	97,30	4 767,70
SINCLAIR DL 12CCT IP54+ príslušenstvo	ks	44,000	65,90	2 899,60
SINCLAIR TPL 45 IP66+ príslušenstvo	ks	13,000	87,60	1 138,80
SINCLAIR LSM 40CCTD + príslušenstvo+ príslušenstvo	ks	12,000	267,00	3 204,00
SINCLAIR LSM 40CCTD + príslušenstvo	ks	12,000	253,00	3 036,00
SINCLAIR NOPH 120 3H IP65 + príslušenstvo	ks	27,000	59,10	1 595,70
SINCLAIR NOPH 40 3H L+P+D + príslušenstvo	ks	4,000	57,40	229,60
SINCLAIR NOH 120 3H AP/CR + príslušenstvo	ks	30,000	45,68	1 370,40
SINCLAIR NOPH 300 3H IP65	ks	10,000	48,60	486,00

Cena nové svetidielá 33 423,10 EUR

Celkom spolu za naviac práce -8 912,62 EUR

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				42 335,72 EUR
	Nová cena				33 423,10 EUR
	Dopad na cenu				-8 912,62 EUR

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 2 - Odstránenie tepelnej izolácie stropov a stien

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : Nebolo predmetom VO, ani výkazu výmer, nachádzalo sa pod stropom a stenami, kde to nebolo možné vidieť.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
------	-------	----	----------	---------	-------------

713000014.S	Odstránenie tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií uchytenej pribitím, kotvením hr. Do 10 cm - 0,00492 T	m2	334,22	1,72	574,86
	strop 1,23-98,88+1,24 - 42,36+1,24a-26+1,26 -15,98+trám 7,2, steny - 1,24-35,35+1,26-3,75+1,24a-35,35+1,23-58,10+18,25 stĺpy		334,22		
941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	130,00	0,86	111,80
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,64	7,02	11,51
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,76	0,32	4,72
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,64	7,02	11,51
979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,64	1,62	2,66
979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,64	8,64	14,17

Celkom spolu za navyšiac práce 731,23 €

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				0,00 €
	Nová cena				731,23 €
	Dopad na cenu				731,23 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 3 - Demontáž káblov

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : Nebolo predmetom VO, ani výkazu výmer.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
210967201.S	Demontáž vodiče káble medené do 750 V, uložené pevne 1,5 mm2 - 0,00002t	m	8 500,00	0,13	1 105,00
210967202.S	Demontáž vodiče káble medené do 750 V, uložené pevne 2,5 mm2 - 0,00003t	m	6 000,00	0,12	720,00
210967203.S	Demontáž vodiče káble medené do 750 V, uložené pevne 4 mm2 - 0,00005t	m	1 500,00	0,19	285,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,43	7,02	3,02
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,83	2,88	11,03
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,43	7,02	3,02
979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,43	1,62	0,70
979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,43	8,64	3,72

Celkom spolu za navyč práce 2 131,49 €

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				0,00 €
	Nová cena				2 131,49 €
	Dopad na cenu				2 131,49 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 4 - Okna pôvodna ZOD

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie :	Úpravy podľa skutočného stavu na stavbe, zmena farebného riešenia.
---------------	--

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				-36 040,02
76611-O-1	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T01	ks	8,000	-833,74	-6 669,92
76611-O-2	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2450x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T02	ks	8,000	-873,50	-6 988,00
76611-O-3	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T03	ks	1,000	-414,31	-414,31
76611-O-4	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 3550x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T04	ks	1,000	-1 076,90	-1 076,90
76611-O-5	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 900x900, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T05	ks	4,000	-216,97	-867,88
76611-D-1	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prahová lišta, otvor 1400x2750, dvere 1200x2100, T53	ks	1,000	-1 128,04	-1 128,04
76711-D-1	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, únikové kovanie, otvor 1500x2600, dvere 1300x2100 a 400x2100, T51	ks	1,000	-4 447,08	-4 447,08
76711-D-2	Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné protipožiarne, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 1200x2070, dvere 1000x1970, T52	ks	1,000	-3 003,87	-3 003,87
76711-D-3	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 1300x2200, dvere 1100x2100, T54	ks	1,000	-1 787,48	-1 787,48
76711-D-4	Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné protipožiarne, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 1200x2750, dvere 1000x2100, T55	ks	1,000	-2 745,19	-2 745,19
76711-D-5	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí dvojkrídlových, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 1800x2800, dvere 1000x2100 a 600x2100, T56	ks	1,000	-6 911,35	-6 911,35

Nové					
Komfort EVO	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T01	ks	11,000	794,30	8 737,30
Komfort EVO	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2450x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T02	ks	8,000	826,60	6 612,80
Komfort EVO	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T03	ks	1,000	390,20	390,20
Komfort EVO	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 3550x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T04	ks	1,000	935,60	935,60
Komfort EVO	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 900x900, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T05	ks	4,000	194,30	777,20
Komfort EVO	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prahová lišta, otvor 1400x2750, dvere 1200x2100, T53	ks	1,000	992,70	992,70
INCON KOMF.	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, únikové kovanie, otvor 1500x2600, dvere 1300x2100 a 400x2100, T51	ks	1,000	4 403,20	4 403,20
INCON KOMF.	Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné protipožiarne, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 1200x2070, dvere 1000x1970, T52	ks	1,000	2 946,30	2 946,30
INCON KOMF.	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 1300x2200, dvere 1100x2100, T54	ks	1,000	1 741,20	1 741,20
INCON KOMF.	Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné protipožiarne, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 1200x2750, dvere 1000x2100, T55	ks	1,000	2 701,90	2 701,90
INCON KOMF.	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí dvojkrídlových, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 1800x2800, dvere 1000x2100 a 600x2100, T56	ks	1,000	6 813,60	6 813,60
INCON KOMF.	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí dvojkrídlových, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 2600*2600 T56_1	ks	1,000	4 675,00	4 675,00

Celkom spolu za navyše práce 5 686,98 €

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				36 040,02 €
	Nová cena				41 727,00 €
	Dopad na cenu				5 686,98 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.
Meno: Bc. Marek Ballay
Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka
Meno: Ing. Tomáš Káčer
Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš
Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 5 - SDK

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : Vzhľadom ku konfliktu na blízkom východe, dostupnosť materiálov a cena.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				-87 873,90
76313709-1	SKLADBA STROPU - SR1 - ZAVESENÝ ROŠT Z PROFILOV PRE VYHOTOVENIE KAZETOVÉHO PODHLADU HR. 38 MM napr. Rigips T24	m2	884,132	-18,36	-16 232,66
76313703-1	SKLADBA STROPU - SR1 - DEKORATÍVNE STROPNÉ KAZETY 600x600 mm hr. 15 PRE KAZETOVÝ PODHLAD	m2	842,030	-12,96	-10 912,71
76313281-1	SKLADBA STROPU - SR2 - KRIŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 alt. 54 MM (27 mm v mieste jednoúrovňového roštu)	m2	134,778	-25,92	-3 493,45
76313821-1	SKLADBA STROPU - SR2 - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x15 MM	m2	128,360	-8,64	-1 109,03
76313281-2	SKLADBA STROPU - KRIŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV JEDNOÚROVNŮVÝ PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 MM PRE VYHOTOVENIE GKF STROPU	m2	231,747	-32,40	-7 508,60
76313222-2	SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF HR. 1x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH PRVKOV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE	m2	211,950	-8,64	-1 831,25
76313242-1	SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE POTRUBIA	m2	21,123	-8,64	-182,50
76313242-2	SKLADBA STROPU - OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE OBKLAD ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE POTRUBIA	m2	20,117	-45,36	-912,51
76311111-1	SKLADBA PRIEČKY PR1 HR. 100MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)	m2	247,331	-51,84	-12 821,64
76311551-2	SKLADBA PRIEČKY PR2 HR. 150MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)	m2	692,846	-37,80	-26 189,58
76312001-2	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 150 MM, 200MM	m2	160,313	-37,80	-6 059,83
76312001-3	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 50 MM	m2	10,440	-59,40	-620,14
	Nové riešenie				87 372,45
Siniat	SKLADBA STROPU - SR1 - ZAVESENÝ ROŠT Z PROFILOV PRE VYHOTOVENIE KAZETOVÉHO PODHLADU HR. 38 MM napr. Siniat	m2	884,132	18,20	16 091,20
Siniat	SKLADBA STROPU - SR1 - DEKORATÍVNE STROPNÉ KAZETY 600x600 mm hr. 15 PRE KAZETOVÝ PODHLAD	m2	842,030	12,80	10 777,98
Siniat	SKLADBA STROPU - SR2 - KRIŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 alt. 54 MM (27 mm v mieste jednoúrovňového roštu)	m2	134,778	25,70	3 463,79
Siniat	SKLADBA STROPU - SR2 - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x15 MM	m2	128,360	8,55	1 097,48
Siniat	SKLADBA STROPU - KRIŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV JEDNOÚROVNŮVÝ PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 MM PRE VYHOTOVENIE GKF STROPU	m2	231,747	32,12	7 443,71
Siniat	SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF HR. 1x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH PRVKOV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE	m2	211,950	8,60	1 822,77
Siniat	SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE POTRUBIA	m2	21,123	8,60	181,66
Siniat	SKLADBA STROPU - OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE OBKLAD ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE POTRUBIA	m2	20,117	45,30	911,30
Siniat	SKLADBA PRIEČKY PR1 HR. 100MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)	m2	247,331	51,75	12 799,38
Siniat	SKLADBA PRIEČKY PR2 HR. 150MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)	m2	692,846	37,70	26 120,29
Siniat	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 150 MM, 200MM	m2	160,313	37,70	6 043,80
Siniat	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 50 MM	m2	10,440	59,30	619,09

Celkom spolu za naviac práce 86 871,00 €

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				87 873,90 €
	Nová cena				87 372,45 €
	Dopad na cenu				-501,45 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 6 - SDK strop

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : Zmena skladby stropu - nemožnosť realizácie omietok na spirolové stropy 2. NP.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				-5 129,04
61146024-1	SKLADBA STROPU SR3 - UNIVERZÁLNA JEDNOVRSTVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. MAX. 20 MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY + PREDNÁSTREK,	m2	351,786	-14,58	-5 129,04
	Nové riešenie				
Siniat	SKLADBA STROPU - ZAVESENÝ ROŠT Z PROFILOV PRE VYHOTOVENIESDK PODHLADU HR. 30 MM napr. Siniat NIDA PK48	m2	351,786	47,92	16 857,59

Celkom spolu za navyše práce 16 857,59 €

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				5 129,04 €
	Nová cena				16 857,59 €
	Dopad na cenu				11 728,55 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 7 - SDK kapotáž prievlakov

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : Z dôvodu krivosti prievlakov, káblov, kapotáž 2. NP.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				-380,16
978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	88,000	-4,32	-380,16
	Nové riešenie				2 520,80
225639781.R	kapotáž prievlakov jednoduchým opláštením doskou RB hr. 12,5 mm tvaru U	bm	18,400	53,00	975,20
225639722.R	kapotáž prievlakov jednoduchým opláštením doskou RB hr. 12,5 mm tvaru L	bm	33,600	46,00	1 545,60

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				380,16 €
	Nová cena				2 520,80 €
	Dopad na cenu				2 140,64 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 8 - Zosilnenie SDK pod obrazovky

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : Zosilnenie SDK konštrukcie s OSB doskou na montáž elektronických obrazoviek/tabulí

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				0,00
	nebolo zosilnenie	ks	0,000	0,00	0,00
	Nové riešenie				1 957,41
225639741.R	Zosilnovacia konštrukcia z UA profilov pre zavesenie TV bez dodávky OSB výdrevy 1*2,5 m	ks	18,000	88,30	1 589,40
<i>R</i>	<i>OSB doska hr 15 mm (1*2,35*18)</i>	<i>m2</i>	<i>42,30</i>	<i>8,7</i>	<i>368,01</i>

Celkom spolu za naviac práce 1 957,41 €

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				0,00 €
	Nová cena				1 957,41 €
	Dopad na cenu				1 957,41 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.
Meno: Bc. Marek Ballay
Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka
Meno: Ing. Tomáš Káčer
Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš
Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 9 - Odvod kondenzu

Prehľad stavebných prác					
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A				
Objednávateľ:	Obec Rovinka				
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.				

Odôvodnenie : V PD a vov výkaze výmer chýba odvod kondenzu pre VZT - klimatizačné jednotky.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				0,00
	nie je				
	Nové riešenie				3 415,78
713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	72,000	4,10	295,20
283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	75,600	2,16	163,30
721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	72,000	10,94	787,68
286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	72,000	1,62	116,64
721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	12,000	7,38	88,56
286540142000.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 75, tichý odpadový systém, resp. ekvivalent	ks	12,000	8,61	103,32
721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	12,000	4,35	52,20
725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	12,000	10,36	124,32
551620015500	Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a klimatizácia, PP, resp. ekvivalent	ks	12,000	26,46	317,52
230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	60,000	5,97	358,20
286710007500	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	60,000	0,71	42,60
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	22,03	176,24
	Jadrové VRTY	ks	5,000	80,00	400,00
	Čerpadlo + napojenie, eli	ks	4,000	60,00	240,00
	Presun	sub	1,000	150,00	150,00

Celkom spolu za naviac práce 3 415,78 €

Dopad na termín:	Dní	0,00		
Pôvodná cena				0,00 €
Nová cena				3 415,78 €
Dopad na cenu				3 415,78 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 10 - Nadbetonávka, m. č. 102-105 + hydroizolácia + trny

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : Spevnenie podlahy v kanátoch pre kanalizačné potrubie, rozdiel výšok vedľajšia časť, bezbariérový prístup

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				0,00
	spevnenie betónovaných častí, aby nedošlo k deformácii podláh				
	Nové riešenie				4 789,15
	Cemická kotva HILTI hyt HI 200 a V3 (navŕtanie, vyčistenie, osadenie prvku do cehmického lôžka)	ks	184,40	11,8	2175,92
m.č.	1,30 - 3bm		184,400		
m.č.	1,24-1,29 - 5,5+6,7+5,5 = 17,7 bm				
m.č.	1,02-1,07 - 4+4+5+3+2+7 = 26 bm				
71114155-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A VODE; 1x ASFALTOVÝ PÁS, HR. 1x 4 MM, SPOLU 8MM + PENETRAČNÝ NÁTER	m2	29,610	14,55	430,83
	Nadbetonávka hr. 2 cm 1,11+1,02	m2	17,200	27,00	464,40
	Nadbetonávka hr. 5 cm 1,01-1,07	m2	35,000	35,00	1 225,00
	Rampa 1,01 a 1,25	bm	5,800	85,00	493,00

Celkom spolu za naviac práce 4 789,15 €

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				0,00 €
	Nová cena				4 789,15 €
	Dopad na cenu				4 789,15 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 11 - Podporné stĺpy ocelevej konštrukcie 2x

Prehľad stavebných prác					
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A				
Objednávateľ:	Obec Rovinka				
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.				

Odôvodnenie : Nutná opora OK prievlakov vo vstupnej časti.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				0,00
	bez opory				
	Nové riešenie				2 047,32
76711-A-1	100*100 JAKEL hr. 6 mm + platne a U nosná hlavica - úprava otvorov v pórobetónových alt. keramzitbetónových, keramických a pórobetónových panelových stenách	t	0,350	4 860,00	1 701,00
78312472-1	Vyhotovenie nového náteru stĺpov 1-2x základný náter, 1x vrchný náter	m2	2,400	9,18	22,03
27332131-2	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZŇAŠACIA VRSTVA PODLAHY, pätká 40*40*70 cm, BETÓN C20/25, BEZ VÝSTUŽE, DILATOVANÝ	m3	0,648	129,60	83,98
96105511-1	F2-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 125mm	m3	0,648	129,60	83,98
919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	4,800	23,76	114,05
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,555	7,02	10,92
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,995	0,32	4,48
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,555	7,02	10,92
979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,555	1,62	2,52
979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,555	8,64	13,44

Celkom spolu za naviac práce 2 047,32 €

Dopad na termín:	Dní	0,00		
Pôvodná cena				0,00 €
Nová cena				2 047,32 €
Dopad na cenu				2 047,32 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 12 - Fasáda

Prehľad stavebných prác					
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A				
Objednávateľ:	Obec Rovinka				
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.				

Odôvodnenie : Chýbajúce kotvenie po montáži okien, odpadajúce kusy fasády.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				0,00
	Ien okolo okien, navyiac na základe zlej pôvodnej fasády				
	Nové riešenie				13 837,61
6259911-5	Základný náter	m2	302,360	2,70	816,37
62248111-2	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	302,360	9,18	2 775,66
622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 2 mm príp. silikónová omietka	m2	302,360	18,09	5 469,69
9539461-3	APU lišty	m	90,000	1,62	145,80
93890230-4	OPRAVA POVRCHU FASÁDY - VYČISTENIE A ZDRSNENIE EXISTUJÚCEJ FASÁDNEJ OMIETKY	m2	302,360	6,48	1 959,29
941941031.S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	302,000	1,51	456,02
941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	906,000	1,51	1 368,06
941941831.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	302,000	1,30	392,60
941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	302,000	0,86	259,72
9539461-2-	Rohové a okapové profily zateplenia fasády a ostení a nadpraží	m	90,000	2,16	194,40

Celkom spolu za navyiac práce 13 837,61 €

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				0,00 €
	Dopad na cenu				13 837,61 €
	Nová cena				13 837,61 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 13 - Oprava potrubia k radiátorom

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : Nízko položené prírodné potrubia v triedach, nesedí počet radiátorov, ani rozmery pre výšku parapiet.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				-11 796,28
	Pôvodné oceleové potrubie, chýbajúce radiátory, nevyhovujúci rozmer pod parapet				
21090100-50-0010	RADIK KLASIK 21-0900/1000, resp. ekvivalent	ks	13,000	-159,04	-2 067,52
39104	Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi: d=22mm, L=6m, resp. ekvivalent	ks	40,800	-45,80	-1 868,64
39103	Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi: d=18mm, L=6m, resp. ekvivalent	ks	204,000	-38,53	-7 860,12
	Nové riešenie				24 077,73
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	328,000	4,10	1 344,80
283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	220,000	0,99	217,80
283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 26x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	55,000	0,99	54,45
283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x16 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	25,000	0,99	24,75
283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x16 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	28,000	0,99	27,72
					0,00
39104	Systémová rúra alpex SANHA CrNi: d=26m,	m	95,800	33,83	3 240,91
39103	Systémová rúra alpex SANHA CrNi: d=20m,	m	424,000	26,10	11 066,40
39104	Systémová rúra alpex SANHA CrNi: d=32m,	m	25,000	42,07	1 051,75
39104	Systémová rúra alpex SANHA CrNi: d=40m,	m	28,000	60,76	1 701,28
	Napojenie do existujúceho potrubia privarením/závitom	ks	16,000	10,45	167,20
	Zaslepenie nepoužitých prípojk	ks	20,000	10,45	209,00
735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %, resp. ekvivalent	ks	8,000	2,82	22,56
735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	26,61	212,88
21060120-50-0010	RADIK KLASIK 22-0600/1200, resp. ekvivalent	ks	8,000	199,26	1 594,08
21090100-50-0010	RADIK KLASIK 22-0600/1200, resp. ekvivalent	ks	13,000	159,04	2 067,52
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	35,000	3,71	129,85
722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	60,000	4,37	262,20
722130803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 40 do DN 50, -0,00670t	m	120,000	5,12	614,40
722130804.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65, -0,00959t	m	5,000	5,48	27,40
722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,487	83,73	40,78

Celkom spolu za naviac práce 24 077,73 €

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				11 796,28 €
	Nová cena				24 077,73 €
	Dopad na cenu				12 281,45 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 14 - Pripojenie vedľajšieho objektu na vodu

Prehľad stavebných prác	
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : Prepojenie časti A a časti B vodovodným potrubím.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				0,00
	3m od pôvodného objektu ukončené pod stropom				
	Nové riešenie				849,44
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	7,000	4,10	28,70
283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	7,000	1,50	10,50
722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	7,000	80,20	561,40
61245107-6	Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt. vody, kanalizácie, eli atď.)	ks	1,000	16,20	16,20
61245107-13	Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu železobetónovú hr. Do 300mm pre profesie ELI do D80	ks	1,000	42,44	42,44
96301252-2	Vyhodenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie vyvŕtaním priemeru do D80	ks	1,000	21,60	21,60
	Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho potrubia do DN 32 – napojenie sa do existujúceho potrubia DN 50	kpl	1	160	160,00
941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,000	0,86	8,60

Celkom spolu za naviac práce 849,44 €

Dopad na termín:	Dní	0,00		
Pôvodná cena				0,00 €
Nová cena				849,44 €
Dopad na cenu				849,44 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 15 - Demontáž zateplenia - interié

Prehľad stavebných prác					
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A				
Objednávateľ:	Obec Rovinka				
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.				

Odôvodnenie : Demontáž zateplenia v miestnostiach 1.23, 1.22, 1.17, 1.18 z dôvodu zabezpečenia požiarnej ochrany.

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				0,00
	Na stenách EPS zateplenie s fasádou				
	Nové riešenie				5 470,81
978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, - 0,01841t	m2	74,020	2,70	199,85
97408310-3	Zarezanie a zapílenie kontaktného zateplovacieho systému na fasádach hr. do 100 mm	m	45,000	0,54	24,30
	Staženie podmienky, vyťahovanie EPS spod OK nosníkov	bm	45,000	15,00	675,00
941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	90,000	0,86	77,40
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,363	7,02	9,57
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,897	0,32	8,29
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,363	7,02	9,57
979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,363	1,62	2,21
979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,363	8,64	11,78
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,500	2,70	6,75
					0,00
95394511-2	Rohové profily a lišty pri SDK priečkach a predstenách	m	35,000	1,62	56,70
76312001-3	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 50 MM	m2	74,020	59,30	4 389,39
	výkaz 2,5*3,7+3,5*0,7+5,4*3,8+5,5*3,8+5,5*3,8		74,020		

Celkom spolu za navyš práce 5 470,81 €

Dopad na termín:	Dní	0,00		
Pôvodná cena				0,00 €
Nová cena				5 470,81 €
Dopad na cenu				5 470,81 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor

ZL č. 16 - SDK predsteny jedáleň

	Prehľad stavebných prác
Stavba:	Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objednávateľ:	Obec Rovinka
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o.

Odôvodnenie : realizácia káblov, krivá pôvodná stena, nevhodná na kotvenie - SDK stena v miestnostiach 1.38, 1.39, 1.40

P.č.	Názov	MJ	Množstvo	J. Cena	Cena Celkom
	Pôvodné riešenie				-1 170,86
62747135-1	Vyrovnanie, prebrúsenie a odmastenie povrchu stien pre vyhotovenie nových stierok stien	m2	72,275	-3,78	-273,20
61146022-1	Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien vrátane sieťky	m2	72,275	-12,42	-897,66
	Nové riešenie				2 790,56
76312001-2	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 150 MM, 200MM	m2	72,275	37,70	2 724,77
941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	72,275	0,86	62,16
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,340	2,70	3,63
	výkaz 12,5*3,5+5,5*3,5+2,65*3,5				

Celkom spolu za naviac práce 2 790,56 €

	Dopad na termín:	Dní	0,00		
	Pôvodná cena				1 170,86 €
	Nová cena				2 790,56 €
	Dopad na cenu				1 619,70 €

Za Zhotoviteľa

BeMiCon s.r.o.

Meno: Bc. Marek Ballay

Funkcia: výrobný riaditeľ

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

Meno: Ing. Tomáš Káčer

Funkcia: starosta

Za Dozornú činnosť:

Meno: Ing. Eugen Iboš

Funkcia: stavebný dozor